

Tabela 3: Instalacje sanitarne technologiczne i ogólnobudynkowe w obiekcie przy ul. Syreny 23 - wykaz urządzeń, systemów i instalacji zawierających czynnik z grupy HCFC (freon R22)

Lp.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Rok uruchomienia	Pojemność układu freonowego
					[kg]
1	2	3		4	5
	S.2.1.	Instalacja wody lodowej klimakonwektorów w pom. biurowych i chłodnic central Agregat wody lodowej Carrier 30HW-091-901EE (freon R22) - 2 szt. Skrapłacz wentylatorowy Carrier 09CDE-0214-12PS - 2 szt. Skrapłacz wentylatorowy Carrier 09CDE-04-1-4-12PS - 2 szt.	Poddasze Dach	1994	2 x (49,5+32,5)
	S.2.2.	Instalacja wody lodowej klimakonwektorów w pom. 419 i 420 Wytwornica wody lodowej Carrier 30EM048-903-40 z wbudowanym modulem pompowym (freon R22) - 1 kpl.	Dach	1994	2,7
	S.2.3.	Instalacja wody lodowej klimakonwektorów w pom. 519, 520 i 522 Wytwornica wody lodowej Carrier 30EM048-903-41 z wbudowanym modulem pompowym (freon R22) - 1 kpl.	Dach	1994	> 3,0
	S.2.4.	Instalacja klimatyzacji pom. Serwerowni KNF 421 Wytwornica wody lodowej Carrier 30EM048-903-40 z wbudowanym modulem pompowym (czynnik R22) - 1 kpl.	Dach	1994	2,7
	S.2.5.	Instalacja klimatyzacji pom. Serwerowni KNF 422 Wytwornica wody lodowej Carrier 30EM048-903-40 z wbudowanym modulem pompowym (czynnik R22) - 1 kpl.	Dach	1994	2,7
	S.2.8.	Instalacja klimatyzacji typu split pom. UPS Agregat zewnętrzny Daikin R71B7W15 - 2 szt. Klimatyzator wewnętrzny Daikin FTK 71JV1NB - 2 szt.	Dach Pom. UPS	2001	2 x ok. 3,0

UWAGA: Urządzenia chłodnicze z obiegami chłodniczymi napełnionymi freonem R22 - w związku z obowiązującymi przepisami ograniczającymi obrót czynników z grupy HCFC może wystąpić konieczność wymiany czynnika na retrofit (bądź wymiany urządzenia) w przypadku awarii związanej z utratą czynnika z instalacji